

Objectnumr	Taaknaam	Hoev.	Duur	Begindatum	Einddatum	h '10						
						1	2	3	4	5	6	7
204	1.5.1	☐ Roeivereniging Honte en vlonder				28 dagen	din 12-1-10	vri 19-2-10				
205		☐ Grondwerk en voorbereidingen				5 dagen	din 12-1-10	din 19-1-10				
206		Uitzetwerk palen	50 st	1 dag	din 12-1-10	woe 13-1-10						
207		Verlagen talud	1 pst	1 dag	woe 13-1-10	don 14-1-10						
208		Opbreken taludblokken	1 pst	1 dag	don 14-1-10	vri 15-1-10						
209		Uitzetwerk palen 2	50 st	1 dag	vri 15-1-10	maa 18-1-10						
210		Aanvoer materieel en inrichten werkkerrein	1 pst	1 dag	maa 18-1-10	din 19-1-10						
211		☐ Vlonders landzijde				13 dagen	din 19-1-10	vri 5-2-10				
212		Aanbrengen palen	30 st	4 dagen	din 19-1-10	maa 25-1-10						
213		Aanbrengen gordingen	130 m	3 dagen	maa 25-1-10	don 28-1-10						
214		Aanbrengen houten liggers	100 st	2 dagen	don 28-1-10	maa 1-2-10						
215		Aanbrengen stalen roosters	260 m ²	2 dagen	maa 1-2-10	woe 3-2-10						
216		Afwerking	1 pst	2 dagen	woe 3-2-10	vri 5-2-10						
217		☐ Vlonders kanaalzijde				7 dagen	vri 5-2-10	din 16-2-10				
218		Aanbrengen palen	12 st	2 dagen	vri 5-2-10	din 9-2-10						
219		Aanbrengen gordingen	40 m	1 dag	din 9-2-10	woe 10-2-10						
220		Aanbrengen houten liggers	600 m	1 dag	woe 10-2-10	don 11-2-10						
221		Aanbrengen houten dekdelen	100 m ²	1 dag	don 11-2-10	vri 12-2-10						
222		Afwerking	1 pst	2 dagen	vri 12-2-10	din 16-2-10						
223		☐ Afronding				3 dagen	din 16-2-10	vri 19-2-10				
224		Aanstorten palen in taludblokken	1 pst	2 dagen	din 16-2-10	don 18-2-10						
225		Opruimen werkkerrein en afvoeren materieel	1 pst	1 dag	don 18-2-10	vri 19-2-10						

